

CHECK LIST DES TRAVAUX A TERMINER A LA CHAPELLE SAINT JEAN V22

au 27/08/2021

		OK	RESPONSABLES	réserves chantier	état	remarques MOA	Plan d'action	date prévue
1	Soubassements avec 3 couches d'enduit +2 couches badigeon problèmes au bas des soubassements Nord		SMBR	X		Une 3ème couche de badigeon a été posée le 15/6 . Des traces subsistent avec 21 à 38% d'humidité à la base des soubassemnts. Attendre 09/2021 pour un autre badigeon. SMBR refuse d'effectuer un nouveau badigeon lorsque les conditions d'humidité le permettront		
2	Réalisation des deux drains côté Ouest jusqu'au vallon	X	SMBR		terminé			
3	Canalisation principale enterrée vers le vallon + un regard	X	SMBR		terminé			
4	Finition du retable et pose du tableau de Saint Jean Baptiste	X	Christian Aussel		terminé			
5	Finition et pose du tableau "Dieu le Père"	X	Sandrine Kirschten		terminé			
6	Réfection du tableau "Salomé & St Jean Baptiste"	X	Sandrine Kirschten		terminé			
7	Traitement à l'huile de lin des carreaux de terre cuite de la nef	X	SMBR		terminé			
8	Pose de la quatrième grille anti-volatile	X	SMBR		terminé			
9	Pose du talus compacté en dévers sur 1,20 m de large	X	SMBR		terminé			
10	Fleurissement du talus en devers : romarin rampant et cistes	X	Matthieu Gilli		terminé			
11	Pose de deux vannes d'arrivée d'eau aux extrémités du muret	X	Matthieu Gilli		terminé			
12	Terrassement chemin d'accès avec suppression de la souche	X	Matthieu Gilli		terminé			
13	Pose du corten périphérique au talus en dévers	X	Matthieu Gilli		terminé			
14	Terrassement au droit du parvis (visite CCA au théodolite)	X	SMBR		terminé			
15	Finition jointement de la calade NE et en face du parvis	X	SMBR		terminé			
16	Essais de fonctionnement simultané des pompes de relevage	X	SMBR			Test des pompes de relevage effectué le 22/6 par SMBR sans la MOA		
17	Rechampissage des 3 plaques tombales	X	Mr Jouniaux / SIMI		terminé			
18	Pose du prolongement de la grille du porche	X	Mr Benaglia / ferronnier		terminé			
19	Réfection de la voute du porche	X	SMBR		terminé			
20	Pose cloche dans le clocher + essais de sonneries + tutorial	X	Azur Carillon / SMBR		terminé			
21	Garantie + contrat d'entretien de la cloche (SAV Azur Carillon)	X	SMBR => MOA		terminé	SMBR demande à la MOA de se rapprocher du campaniste		
22	Remplacement d'une pièce sur la cloche	X	Azur Carillon / SMBR		terminé			
23	Repeindre la grille latérale au sol du parvis couleur "pierre"	X	SMBR		terminé			
24	Comblement des canules dans le caniveau côté Ouest	X	SMBR		terminé			
25	Fabrication et pose plaque commémorative sous le porche	X	SIMI		terminé			
26	Repose de l'ancien lustre nettoyé	X	SMBR		terminé			
27	Derniers réglages des éclairages à effctuer par Montelec	X	Montelec / SMBR		terminé			
28	Pose et test des derniers éclairages extérieurs à livrer	X	Montelec / SMBR		terminé			
29	Finition du mur de soutènement après pose des éclairages Est	X	SMBR		terminé			
30	Vérifier positions des éclairages Est suite intervenbton SMBR	X	SMBR / Montelec		terminé			
31	Reprise du mur Nord de la nef (barre horizontale à 3 m)	X	SMBR		terminé			
32	Reprise des socles des pilastres côté Est et Ouest de la nef		SMBR	X		"A laisser sécher". Plusieurs traces d'humidité subsistent sur 3 des 4 pilastres SMBR déclare que le problème n'est pas réparable (composants multiples)		
33	Reprises en bas du mur Est de la nef au niveau du jointement	X	SMBR		terminé			
34	Reprise des badigeons en bas des murs Ouest + angle parvis	X	SMBR		terminé			
35	Rétablir l'électricité pour les anciens projecteurs extérieurs	X	SMBR => Montelec		terminé			

36	Réfection sol transept droit / passage gaines électriques	X	SMBR		terminé	
37	Reprise calade au droit des piliers de la grille du porche	X	SMBR		terminé	
38	Changement du compteur électrique (2KVA => 9 KVA Linky)	X	ENEDIS		terminé	
39	Réfection de la cage du compteur externe d'électricité	X	SMBR => MOA		terminé	
40	Confection mini descente du porche à la nef + porte du compteur EDF	X	Hervé Macconi		abandonné	
41	Replacer et tester l'harmonium	X	Alain et Anne Baudier		terminé	
42	Tester / nettoyer les six lampes individuelles sur le retable	X	Alain et Anne Baudier		terminé	
43	Refaire le deux expositions au 1er étage: MPLF+photos famille	X	Delphine de T		terminé	
44	Extraire photos grand format de l'étude photogrammétrique	X	Mr Rodolause		terminé	
45	Pose des 6 ex votos et des deux tableaux	X	Alain et Anne Baudier		terminé	
46	Repose des décorations sur les plaques commémoratives	X	Claude Tonnot		terminé	
47	Réalisation de photos encadrées du chantier + tréteaux	X	SMBR		terminé	
48	Nettoyage et repose des bancs après séchage des sols de la nef	X	SMBR => MOA		terminé	
49	Nettoyage des transepts, des columbariums et du 1er étage	X	SMBR		terminé	
50	Reboucher tranchée SW sans utilisation apparente (Mr Sauzet)	X	SMBR => Montelec		terminé	
51	Réfection compteur d'eau extérieur endommagé pdt travaux	X	SMBR		terminé	
52	Suspendre la cloche à un mini tréteau dans le chœur	X	SMBR		terminé	
53	Restauration des 5 volets en bois à repeindre	X	SMBR=>MOA =>Macconi		terminé	
54	Suppression des végétaux au fond du terrain sous les oliviers	X	Matthieu Gilli		terminé	
55	Nettoyage du chantier sur le terrain, matériel/matériaux/terre	X	SMBR		terminé	
56	Réalisation d'une bordure en pierre de 40 cm au SW du muret	X	SMBR		terminé	
57	Comment lutter contre la boue dans la nef suite fortes pluies ?	X	MOA (JLdT)		terminé	
58	Fonctionnement de la grille d'entrée du terrain	X	SMBR => MOA		terminé	
59	Retrouver la croix "crosslet" qui était sur la toiture de la nef	X	SMBR		terminé	Action suspendue par la MOA: la croix n'a pas été retrouvée
60	Réengazonnement ultérieur de la zone autour de la chapelle	X	Matthieu Gilli		terminé	
61	Photos grand angle par drone de la chapelle rénovée	X	MOA (JLdT)		terminé	

Nombre d'actions restant à entreprendre/terminer par SMBR 3

au 27.11.2021

dont 2 réserves de fin de chantier (X) voir PV de fin de chantier de la MOE

La MOA est prête à renoncer à ces deux réserves si SMBR effectue le repositionnement des tuiles vernissées sur le clocher qui provoquent actuellement des coulées côté Ouest

DERNIÈRES DEMANDES EN ATTENTE AUPRÈS DE SMBR

1	Documents "MH"/"non MH" définitifs par SMBR	X	terminé mais nouvelle subvention refusée par la DRAC pour cause de remise du dossier MH trop tardive !	
3	Montelec : garantie et entretien à venir du circuit d'éclairage	X	La MOA se mettra directement en contact avec Montelec pour éviter le surcoût des marges de SMBR	
4	BET : copie de l'étude du BET pour le muret de soutènement		demande MOE 30/04/2021. SMBR ne souhaite pas faire de recherches pour justifier le coût de 3.600 € pour un 21x24	
5	Serait-il possible de disposer de 20 carreaux de terre cuite ?		Mme Lebeaupin a transmis à JLdT le 15/6 l'adresse du fournisseur à Grasse. Monsieur Sauzet recherchera une dizaine de carreaux laissés d'après lui en double chez SMBR	?
6	Repose de la grande plaque de marbre "Guide" nef à droite		terminé	
7	Repose vierge à l'enfant au dessus entrée transept droit		terminé	
8	Calade : Balayage général du sable résiduel en quantité		terminé	
9	muret: Réparation côté Sud suite passage tractopelle le 18/05		terminé	
10	Coulures en haut du clocher uniquement sur la face Ouest		Un diganostic a été établi le 25/10 en présence de SMBR, de la MOA et de la MOE à partir d'une nacelle	

			SMBR refuse de fournir un devis et de procéder ensuite au travail de repositionnement des tuiles vdernissées	
11	Erreur de pente calade et/ou évacuation EP sous le parvis	X	terminé	

Nombre de demandes attente	2	au 27.09.2021	dont 2 réserves de fin de chantier (X) voir PV de fin de chantier de la MOE
----------------------------	---	---------------	---

Total du nombre de travaux / actions restant à terminer	5	au 27.09.2021	dont 4 réserves de fin de chantier (X) voir PV de fin de chantier de la MOE La MOA est prête à renoncer à ces réserves si SMBR effectue le repositionnement des tuiles vernissées suite à la fourniture d'un devis, puis d'une exécution en cas d'acceptation
---	---	---------------	--